

## PROTOCOLE de TRANSACTION

Entre

MAIRIE DE SISTERON  
4, place de la République  
04 200 SISTERON  
Représentée par Monsieur Le Maire

d'une part,

Et

ARIAS MONTAGNE  
7, rue de Martinet  
38 420 DOMENE  
Représentée par Sébastien Yvart agissant en qualité de représentant légal.

Stabilisation Protection (dit SP)  
La Mure Saint Guillaume  
05 EYGLIERS  
Représentée par Marc Hutter, Directeur, dument habilité aux fins des présentes,

Geobruigg France  
565 avenue Pierre Brossolette  
26800 PORTES-LES-VALENCE,  
Représentée par Nicolas Magne, Directeur Général, dument habilité aux fins des présentes.

il a été convenu des points suivants :

### Article 1 – Exposé des faits et du litige.

La commune de SISTERON a confié une mission de maître d'œuvre pour le confortement du rocher de la Baume.

L'entreprise SP a été attributaire du Marché de « travaux de confortements sur le rocher de la Baume – Secteur Sud ». Ces derniers ont été réalisés en mai et juin 2021.

Ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 7 juillet 2021.

En septembre 2021, à la suite d'un épisode de vents très forts, l'entreprise SP est intervenue dans le cadre de la garantie de parfait achèvement des travaux, pour remettre en place et renforcer l'écran EC1. Ces travaux ont représenté, un coût de 10 198 € H.T. qui n'ont pas fait l'objet de facturation à la Commune de Sisteron.

En février 2022, à la suite d'un nouvel épisode de vents très forts, nous sommes intervenus dans le cadre de la garantie de parfait achèvement des travaux, pour remettre en état le grillage de doublage de l'écran EC1 qui avait été arraché. Ces travaux ont représenté, pour notre entreprise, un coût de 5 091 € H.T. qui n'ont pas fait l'objet de facturation à la Commune de Sisteron.

Au cours de cette intervention, l'entreprise SP a constaté des dégradations importantes sur l'écran EC3. Une réunion de travail s'est tenue le 2 mars 2022 en présence du Maître d'œuvre (Arias Montagne), du fabricant des écrans (Geobruigg), des Services Techniques de la Commune et de nous-même.

Cette réunion a permis de déterminer les mesures de renforcement à prendre sur les 3 écrans réalisés en 2021, compte tenu des conditions climatiques extrêmes rencontrées sur ce site (compte Arias Montagne du 2 mars 2022). Ces travaux ont été devisés par l'entreprise SP suivant devis en annexe. Ils s'élèvent à 23 736 € H.T. auxquels s'ajoutent 2 943,16 € H.T. de fournitures.

## Article 2 – La réclamation

Dommages matériels :

Réalisés SP :

- Renforcement EC1 en septembre 2021 : 10 198 € H.T.
- Renforcement EC1 en février 2022 : 5 091 € H.T.

A réaliser :

- Renforcement EC1 / EC2 / EC3 : 23 736 € H.T.
- Fournitures 2 943,16 € H.T.

Dommages immatériels : sans objet

## Article 3 - Décisions prises quant aux réparations ou traitement

A la suite des réunions qui se sont tenues les 4 et 11 mai derniers entre le Maître d'œuvre, la Commune et l'entreprise SP, et après concertation avec le fabricant des écrans, il a été convenu le règlement suivant :

- Les travaux d'octobre et février pour la remise en état des écrans ne sont pas facturés (à charge intégrale Stabilisation Protection, à titre commercial),
- Les travaux de renforcement des écrans EC1, EC2 et EC3 sont effectués par SP, et les frais inévitables sont partagés entre les parties de la manière suivante :
  - Geobrugg (fabricant des équipements) : 10 000 € HT (incluant les fournitures nécessaires)
  - Arias Montagne (Maître d'œuvre) : 3 000 € H.T.
  - Commune de Sisteron : 10 000 € H.T.
  - Stabilisation Protection : solde

Arias Montagne assurera, dans le cadre de sa mission initiale, une visite de réception de ces travaux de confortements et proposera à la Commune de Sisteron une mission de suivi technique annuel de cet ouvrage et des ouvrages voisins.

Il est entendu que ces travaux de confortements ne modifieront pas la date de fin de garantie de l'ouvrage et que la Commune s'engage dès à présent à lever la retenue de garantie du Marché initial, en juillet 2022 comme initialement prévu.

Dès validation de cette proposition par la Commune de Sisteron, Stabilisation Protection approvisionnera le matériel et interviendra pour effectuer les travaux, dans un délai de deux semaines environs.

Il s'agit d'une réparation intégrale

Désignation de la partie qui commande les réparations si nécessaire.

*L'entreprise SP établira des factures correspondant aux participations de chaque partie.*

#### Article 4 – Répartition et modalité de paiement

En l'absence de toute reconnaissance de responsabilité, les parties conviennent de prendre en charge les montants suivants :

Partie	Montant H.T.
Geobrugg (fabricant des équipements) :	10 000 € HT (incluant les fournitures nécessaires)
Arias Montagne (Maître d'œuvre) :	3 000 € H.T + Maîtrise d'œuvre
Commune de Sisteron :	10 000 € H.T.
Stabilisation Protection	

Les règlements Hors Taxes ou TTC seront remis à l'entreprise SP pour le 15 juillet 2022.

*\* Corrections de dates pour mise en cohérence avec la date de signature par la commune de Sisteron*  
*août*  
*juillet*

#### Article 5 – Validité

Le présent protocole devra être régularisé dans un délai de 2 mois à compter du 18 mai 2022. Passé ce délai, le protocole deviendrait nul.

Les règlements devront être adressés dans un délai de 30 jours à compter de l'envoi de l'exemplaire original.

Au-delà le bénéficiaire demandera aux parties défaillantes l'exécution assortie des pénalités suivantes : (Taux d'intérêts BDF par deux ou indemnité journalière, ou ...)

#### Article 6 - Renonciation à recours

Sous réserve de l'exécution du présent protocole, le demandeur s'estime intégralement satisfait de la réparation apportée.

Le demandeur s'engage à se désister de toute procédure ou action en cours et renonce à toute action contre les co-signataires, concernant les seules éventuelles dégradations consécutives au vent.

Les parties renoncent les unes envers les autres à tout recours concernant l'objet de l'accord pour les seules éventuelles dégradations consécutives au vent, réserve faite de l'hypothèse où les dégradations consécutives au vent trouveraient leur origine dans un défaut de conception ou de mise en œuvre affectant le dispositif initial ou le dispositif de confortement et de réparation prévu dans le cadre du présent protocole.

#### Article 7 - Frais et Dépens non compris dans la réparation

Chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens exposés pour organiser sa défense.

#### Article 8 – Transaction

Les parties signataires confirment leur intention de donner le caractère d'une transaction au présent accord au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil

Conformément aux dispositions de l'article 2052 du Code Civil le présent accord a l'autorité de la chose jugée.

Confortement du Rocher de la Baume  
Renforcement des filets – Protocole d'accord

REÇU EN PREFECTURE

le 21/07/2022

Application agréée E-legalite.com





Fait à Lyon, le 17 mai 2022.

En 4 exemplaires originaux (autant que de parties signataires) dont un est remis à chacune des parties.

Signature précédée de la mention manuscrite :

Bon pour transaction dans les termes des articles 2044 et suivants du Code Civil .

Partie	Signature et mention
Geobru gg:	 BRUGG France 565 av. Pierre Brossolette 26800 PORTES LES VALENCE Tél. : +33 4 50 60 01 15
Arias Montagne	<i>Bon pour transaction dans les termes des articles 2044 et suivants du Code Civil</i>  ARIAS MONTAGNE 7 rue du Martinet 38420 Domène Tél : 04 76 04 72 30 SIRET : 818 316 382 000 30 SARL au capital de 15 000 €
Commune de Sisteron	
Stabilisation Protection	<i>Bon pour transaction dans les termes des articles 2044 et suivants du Code Civil</i> STABILISATION PROTECTION SAS La Mure St guillaume - 05600 EYGLIERS Tél. +33 (0)4 92 21 44 44 contact@stabilisationprotection.fr SIRET 449 068 865 00020 - AISE 43990